



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 14^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **155/2015**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ Μαγούλας, Χειμαδιού, Καράτουλα της ΔΕ Ωλένης του Δήμου Πύργου», με αριθμό μελέτης 76/11, έως 15-05-15

Στον Πύργο, σήμερα στις **14** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2015**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.14056/8-5-2015 έγγραφη πρόσκληση **του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, *όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α'87/7-6-2010)* και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **30** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)	1. Ανδριόλας Γεώργιος
2. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	2. Δημόπουλος Φώτιος
3. Αγγελakoπούλου Ανδριάννα	3. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
4. Γεωργόπουλος Σωτήριος	
5. Κόλβερη Ιωάννα	
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
7. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
8. Λιατσής Δημήτριος	
9. Μπέλτσος Διονύσιος	
10. Γεράνιος Κων/νος	

11. Ζουμπάκης Αυγερινός	
12. Τσίμπρης Νικόλαος	
13. Λουμιώτης Νικόλαος	
14. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
15. Σεϊντής Βασίλειος	
16. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
17. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
18. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
19. Παναγόπουλος Βασίλειος	
20. Βαρελάς Ιωάννης (<i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>)	
21. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»</i>	
22. Παναγόπουλος Ιωάννης	
23. Δημουλιάς Λεωνίδας	
24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
25. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (<i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>)	
26. Κόρδας Θεόδωρος	
27. Καλάκου Θεοδώρα (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>)	
28. Αθανάσουλας Χρήστος	
29. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>)	
30. Γιάνναρος Χρήστος (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»</i>)	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την αριθμ. πρωτ.14056/8-5-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Τ.Κ:

Μαγούλας κ. Λιαρομάτης Κων/νος

Χειμαδιού κ. Ξουλεής Λαμπρινός, οι οποίοι προσήλθαν και

Καράτουλα κ. Τσατσαμπάς Γεώργιος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 6 (3) θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **[Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ Μαγούλας, Χειμαδιού, Καράτουλα της ΔΕ Ωλένης του Δήμου Πύργου», με αριθμό μελέτης 76/11, έως 15-05-15]** και εξέθεσε τα εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου με το υπ' αριθμ. 6892/15-4-15 έγγραφό της, διαβιβάζει στο Δ.Σ την από 6-3-15 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος «Κ/Ξ Γκουλιούμης Αθανάσιος – Αυγέρης Λαζ.», σχετικά με την παράταση προθεσμίας αυτού.

Η Δ.Τ.Υ. και Π. με το ως άνω έγγραφό της εισηγείται να παρατεθεί το έργο μέχρι 15/05/15 γιατί καθυστέρησε η ολοκλήρωση των εργασιών λόγω των συνεχιζόμενων έντονων βροχοπτώσεων κατά το 1^ο τρίμηνο του 2015.

Ήδη οι εργασίες, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, έχουν περατωθεί σε ποσοστό 87% πλην της ολοκλήρωσης τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων

Έχουν κατασκευασθεί οι υποδομές όλου του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και έχουν τοποθετηθεί τα φωτιστικά σώματα στο Χειμαδιό. Αναμένεται η παραλαβή των υπόλοιπων φωτιστικών σωμάτων και η τοποθέτησή τους.

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ν' αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,
- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85
- Την αίτηση της αναδόχου του έργου
- Την αριθ. 6892/15-4-15 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων των Τ.Κ Μαγούλας – Χειμαδιού – Καράτουλα της ΔΕ Ωλένης του Δήμου Πύργου», με αριθμό μελέτης 76/11, μέχρι 15/05/15 γιατί καθυστέρησε η ολοκλήρωση των εργασιών λόγω των συνεχιζόμενων έντονων βροχοπτώσεων κατά το 1^ο τρίμηνο του 2015.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Διονύσιος Μπέλτσος, Βασίλειος Σεϊντής, Δημήτριος Λιατοής, Ιωάννης Παναγόπουλος, Ιωάννης Αργυρόπουλος του Παναγιώτη και οι Πρόεδροι των Τ.Κ Χειμαδιού και Μαγούλας, είχαν αποχωρήσει απ' τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 155/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 25 - 5 - 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ