



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 16^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **204/2015**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Θεματικό Πάρκο Ξυστή», με αριθμό μελέτης 21/2012,
έως 30-6-15**

Στον Πύργο, σήμερα στις **18** του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2015**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λατσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19164/12-6-2015 έγγραφη πρόσκληση **του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **29** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1. Δημόπουλος Φώτιος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Ζουμπάκης Αυγερινός
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
4. Αγγελικοπούλου Ανδριάννα	4. Παναγόπουλος Ιωάννης
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	
6. Κόλβερη Ιωάννα	
7. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	
8. Βλαχαντώνης Νικόλαος	
9. Λιατσής Δημήτριος	
10. Μπέλιτσος Διονύσιος	
11. Γεράνιος Κων/νος	
12. Τσίμπρης Νικόλαος	

13. Λουμιώτης Νικόλαος	
14. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης	
15. Σεϊντής Βασίλειος	
16. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
17. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
18. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α» (προσήλθε στο 5ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης)</i>	
19. Παναγόπουλος Βασίλειος	
20. Βαρελάς Ιωάννης (<i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>)	
21. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
22. Δημουλιάς Λεωνίδας	
23. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
24. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη (<i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>)	
25. Κόρδας Θεόδωρος	
26. Καλάκου Θεοδώρα (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοικτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>)	
27. Αθανάσουλας Χρήστος	
28. Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>)	
29. Γιάνναρος Χρήστος (<i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου</i>)	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα προσκλήθηκε στη συνεδρίαση με την υπ' αριθ. πρωτ. 19164/12-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου κα Κριτσάρη Θεοδώρα, η οποία και προσήλθε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 13.3 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **[Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Θεματικό Πάρκο Ξυστή», με αριθμό μελέτης 21/2012, έως 30-6-15]** και εξέθεσε τα εξής:

[Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του δήμου με το υπ' αριθμ. 1527/11-06-15 έγγραφό της, διαβιβάζει στο Δ.Σ την: 1. από 27-2-15 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος «ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ», σχετικά με την παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος

2. Τη διατύπωση γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου της και την έγκριση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-06-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Ε.Π. της Π.Δ.Ε.

Επίσης με το ίδιο έγγραφο η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, εισηγείται την παράταση προθεσμίας έως **30-06-2015** και γνωρίζει στο Σώμα ότι: με την συγκεκριμένη εργολαβία μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί το τεχνικό αντικείμενο του έργου σε ποσοστό 65%.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 21-06-2013 με αρχική προθεσμία εκτέλεσης μέχρι 21/12/2014 (προθεσμία αρχική 18 μήνες).

Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες καθαίρεσεων, εκσκαφών, επιχώσεων, εργασιών οδοστρώσας, ασφαλτοστρώσεων και τεχνικών έργων υποδομής του περιβάλλοντος χώρου του θεματικού πάρκου.

Ειδικότερα:

1. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες της υπαίθριας λαϊκής αγοράς και έχει γίνει η τοποθέτηση των μεταλλικών πλαισίων
2. Έχει υλοποιηθεί ο χώρος των θέσεων στάθμευσης
3. Έχουν κατασκευασθεί όλα τα έργα για τη ζώνη περιπάτου και όλες οι υποδομές για τους χώρους υγιεινής. Αναμένεται η επίστρωση με κυβόλιθους.
4. Έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του κτηρίου εμβαδού 1.500,00μ² που θα είναι το εκθετήριο αγροτικών προϊόντων
5. Έχουν κατασκευαστεί όλες οι υποδομές, τοίχοι αντιστήριξης, κερκίδες, δάπεδα του χώρου θεατρικών παραστάσεων

Απομένουν να γίνουν οι εργασίες:

1. Η διαγράμμιση των θέσεων στάθμευσης καθώς και ο ηλεκτροφωτισμός
2. Η τελική διαμόρφωση των στεγάστρων της λαϊκής αγοράς με σύνθετα τεντόπανα υψηλής αντοχής
3. Η ολοκλήρωση των επιστρώσεων στις ζώνες περιπάτου με κυβόλιθους
4. Η τοποθέτηση και αποπεράτωση των κτιριακών κατασκευών των χώρων υγιεινής και των καθιστικών
5. Η ολοκλήρωση του κτηρίου εκθετηρίου αγροτικών προϊόντων
6. Η κατασκευή της οργανωμένης παιδικής χαράς
7. Η διαμόρφωση των χώρων πρασίνου

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο έργο οφείλονται στα κάτωθι:

1. Καθυστέρησαν οι εργασίες λόγω έντονων βροχοπτώσεων κατά την περίοδο του χειμώνα του παρόντος έτους
2. Καθυστέρησαν οι αφίξεις υλικών όπως π.χ. οι κυβόλιθοι, λόγω παραγγελίας στο εξωτερικό και καθυστερήσεων από τους προμηθευτές. Ήδη οι κυβόλιθοι παραλήφθηκαν και έχει τοποθετηθεί μεγάλο μέρος ενώ συνεχίζεται εντατικά η τοποθέτηση των υπολοίπων
3. Προωθούνται από την υπηρεσία οι διαδικασίες για την υλοποίηση της μετατόπισης της κύριας πρόσβασης προς τον χώρο μετά την 199/14 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τροποποίησης της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2 του Ν. 3669/08.

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου, ν' αποφασίσουν επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών].

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/10 «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,
- Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Π.Δ 609/85
- Την αίτηση της αναδόχου του έργου
- Το αριθ. 2277/25-05-2015 έγγραφο της Ε.Π. της Π.Δ.Ε. με το οποίο συναινεί για την παράταση προθεσμίας μέχρι 30-06-2015
- Την αριθ. 1527/11-06-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

Κατά πλειοψηφία α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Θεματικό Πάρκο Ξυστή», με αριθμό μελέτης 21/2012, μέχρι 30-6-15, για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της απόφασης λόγους.

- Ο Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου» κ. Χαράλαμπος Μιχαλακόπουλος, δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα.
- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: Κων/νος Γεράνιος, Δημήτρης Λιατοής, Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, Ιωάννης Βαρελάς, Ιωάννης Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Χρήστος Γιάνναρος και η Πρόεδρος της Δ.Κ Πύργου, είχαν αποχωρήσει απ' τη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 204/2015.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

**Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 6 – 7 – 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ