



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 20^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **319/2017**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μεταφορά αιθουσών εργαστηρίων Α΄ Λυκείου Πύργου» με Α.Μ. 36/15 μέχρι 31-10-2017

Στον Πύργο, σήμερα στις **6** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2017**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 30575/2-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του Δημάρχου **κ. Γαβριήλ Λιατσή**, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου	1. Βλαχαντώνης Νικόλαος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Λιατσής Δημήτριος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
4. Αγγελακοπούλου Ανδριάννα	4. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
5. Γεωργόπουλος Σωτήριος	5. Σταθόπουλος Παναγιώτης
6. Αθανασόπουλος Παντελεήμων	6. Βαγγελάτου Χρυσαιγή –

	<i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση δήμου Πύργου»</i>
7. Μπέλτσος Διονύσιος	
8. Γεράνιος Κων/νος	
9. Ζουμπάκης Αυγερινός	
10. Τσίμπρης Νικόλαος	
11. Λουμιώτης Νικόλαος	
12. Σεϊντής Βασίλειος	
13. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
14. Ασημακόπουλος Αναστάσιος	
15. Μπόμπορης Παναγιώτης	
16.Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
17.Παναγόπουλος Βασίλειος	
18. Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
19. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
20. Παναγόπουλος Ιωάννης	
21. Δημουλιάς Λεωνίδα	
22. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας» (προσήλθε στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)</i>	
23.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη- <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
24.Κόρδας Θεόδωρος	
25. Παναγούλης Αθανάσιος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
26.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος - <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>	
27.Αθανάσουλας Χρήστος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>	

Επίσης για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 30575/2-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πύργου κ. Θεοδώρα Κριτσάρη, η οποία δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μεταφορά αιθουσών εργαστηρίων Α΄ Λυκείου Πύργου» με Α.Μ. 36/15 μέχρι 31-10-2017.**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος η υπ' αριθμ. 30337/29-09-2017 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει τα εξής:

[Σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στοιχεία Εργασίας:

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης (με ΦΠΑ): 60.000,00€
- Ημερομηνία συμφωνητικού : 12/04/2017
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 52.800,00€
- Έναρξη προθεσμίας εργασίας 12/04/2017
- Λήξη προθεσμίας εργασίας 12/05/2017
- 1^η παράταση προθεσμίας εργασίας 31/07/2017
- 2^η παράταση προθεσμίας εργασίας
- Ποσό 1^{ου} Ανακ. Πίνακα Εργασιών
- Ποσό 2^{ου} Ανακ. Πίνακα Εργασιών

2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι 31/10/17 (οριακή προθεσμία) σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 για τους ακόλουθους λόγους:

- Ο ανάδοχος προχώρησε στη σύνταξη σχεδίων – μελέτης εφαρμογής για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης για τη μεταφορά των αιθουσών του σχολείου λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου.
- Οι εργασίες που θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν θα έπρεπε να γίνουν σε ημέρες όπου το σχολείο δεν θα λειτουργούσε ως εξεταστικό κέντρο, για την αποφυγή οχλήσεων κατά τη διαδικασία των εξετάσεων των μαθητών.
- Υπήρξε καθυστέρηση των εργασιών λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών (ημέρες με έντονη ζέστη άνω των 36-37 βαθμών Κελσίου και ημέρες με έντονες βροχοπτώσεις).
- Έπεται η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που προβλέπονταν να κατασκευασθούν και την αναπροσαρμογή της σύμβασης.....].

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 7 του Ν. 4412/2016
3. Την υπ' αριθμ. 30337/29-9-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου ,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Μεταφορά αιθουσών εργαστηρίων Α' Λυκείου Πύργου» με Α.Μ. 36/15 μέχρι 31-10-2017, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 30337/29-9-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, για τους εξής λόγους:

- *Ο ανάδοχος προχώρησε στη σύνταξη σχεδίων – μελέτης εφαρμογής για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης για τη μεταφορά των αιθουσών του σχολείου λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου.*
 - *Οι εργασίες που θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν θα έπρεπε να γίνουν σε ημέρες όπου το σχολείο δεν θα λειτουργούσε ως εξεταστικό κέντρο, για την αποφυγή οχλήσεων κατά τη διαδικασία των εξετάσεων των μαθητών.*
 - *Υπήρξε καθυστέρηση των εργασιών λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών (ημέρες με έντονη ζέστη άνω των 36-37 βαθμών Κελσίου και ημέρες με έντονες βροχοπτώσεις).*
 - *Έπεται η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που προβλέπονταν να κατασκευασθούν και την αναπροσαρμογή της σύμβασης*
- ❖ Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Π. Αντωνακόπουλος, Β. Παναγόπουλος, Ι. Βαρελάς, Α. Καράμπελας, Ι. Παναγόπουλος, Λ. Δημουλιάς, Ι. Αργυρόπουλος του Γεωργίου, Θ. Κόρδας, Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Α. Παναγούλης και Χ. Αθανάσουλας, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση και έγκριση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 319/2017.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.

Πύργος 12 – 10 – 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ