



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 5^{ης} (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. **54/2019**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου με Α.Μ.
16/17, έως 15-3-2019**

Στον Πύργο, σήμερα στις **19** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18.30 μ.μ.** το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 4089/15-02-2019 έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά**, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Παρόντος και του **Δημάρχου** κ. Γαβριήλ Λιατσή, ο Πρόεδρος **κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης**, αφού προηγουμένως διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μεσσαλάς Δημήτριος – <i>Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	1. Βλαχαντώνης Νικόλαος
2. Ανδριόλας Γεώργιος	2. Λιατσής Δημήτριος
3. Σκαρτσιάρης Ανδρέας	3. Γεράνιος Κων/νος
4.Αγγελικοπούλου Ανδριάννα	4. Γκατζόπουλος Αθανάσιος
5.Γεωργόπουλος Σωτήριος	5. Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
6.Αθανασόπουλος Παντελεήμων	6. Ασημακόπουλος Αναστάσιος
Ζουμπάκης Αυγερινός	7. Αβραμόπουλος Δημήτριος, <i>οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν</i>
8. Τσίμπρης Νικόλαος	
9.Λουμιώτης Νικόλαος	

10.Σεϊντής Βασίλειος	
11. Κανελλόπουλος Θεόδωρος	
12.Μπόμπορης Παναγιώτης	
13. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»</i>	
14.Βαρελάς Ιωάννης – <i>Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
15. Καραμπέλας Αντώνιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»</i>	
16. Παναγόπουλος Ιωάννης	
17. Δημουλιάς Λεωνίδας	
18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα Δημιουργίας»</i>	
19.Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη – <i>Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου</i>	
20. Κόρδας Θεόδωρος	
21.Παναγούλης Αθανάσιος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών»</i>	
22.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»</i>	
23. Βαγγελάτου Χρυσανγή – <i>Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πύργου»</i>	
24. Μπέλτσος Διονύσιος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>	
25. Παναγόπουλος Βασίλειος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>	
26.Αθανάσουλας Χρήστος – <i>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</i>	

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του Δήμου Π. Λιβέρη.

Ακολουθώς ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου με Α.Μ. 16/17, έως 15-3-2019.**

Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος η υπ' αριθμ. 2841/12-2-2019έγγραφο εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει τα εξής:

[Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της από 5-2-2018 αίτησης του αναδόχου του έργου ΔΟΜΗΛ Ο.Ε. σχετικά την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ έργου:

- πρ/σμός δημοπράτησης (με ΦΠΑ):	41.000,00€
- ημερομηνία συμφωνητικού:	29/03/18
- συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ):	37.735,00€
- έναρξη προθεσμίας έργου:	29/03/18
- λήξη προθεσμίας εργασίας:	29/05/18
- 1 ^η παράταση προθεσμίας έργου:	10/07/18
- 2 ^η παράταση προθεσμίας έργου:	30/08/18
- 3 ^η παράταση προθεσμίας έργου:	30/10/18
- 4 ^η παράταση προθεσμίας έργου:	30/12/18
- 5 ^η παράταση προθεσμίας έργου:	15/2/19

Προτείνουμε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 15- 3- 2018, για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί 2^{ος} ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου...]

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν' αποφασίσουν επί του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου

λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
2. Την αίτηση του αναδόχου
3. Την αριθ. 2841/12-2-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, μετά από διαλογική συζήτηση,

ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι

εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου στον κόμβο Αγ. Γεωργίου με Α.Μ. 16/17 μέχρι 15-3-2018 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2841/12-2-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α. Σκαρτσιάρης, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Ι. Παναγόπουλος, Α. Παναγούλης, Λ. Δημουλιάς, Δ. Μπέλτσος απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν τέθηκε το θέμα προς συζήτηση και έγκριση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2019.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 12 – 3 - 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ